

- \* FDC1
  - \* Dead channel を修理。25ch のうち 22ch は修理済。
  - \* 残りの 3ch は後回しにする予定 (次回 FDC1 を箱から取り出す時に)
  - \* 暫定版の window 付フランジを製作。
  - \* 結構理解できない現象が起きる？
- \* FDC1 架台 (千賀)
  - \* 組立済
- \* ICF 架台 (千賀)
  - \* 設計がほしい済む (見積中)
- \* 検出器運送、作業予定
  - \* 11/7 (月): 東北大→理研
  - \* 運搬物
    - \* FDC1, FDC1 外箱、架台、低圧ガス処理系
    - \* ICF
  - \* 作業予定
    - \* 11/7 (月) の週: FDC1 組立/配線 (予備)、Hodoscope 組立
    - \* 11/14 (月) の週: FDC2 架台
    - \* FDC2 が ready になる時期が全くわからない (林栄)。 現在まだガスリーク試験中と聞いている。
- \* BDC, FDC1 動作特性 (高橋)
  - \* Z=17 位置分解能(rms)
    - \* 80um @100torr, 100um @50torr, 130um @25torr