

* FDC1

- * Dead channel を修理。25ch のうち 22ch は修理済。
- * 残りの 3ch は後回しにする予定 (次回 FDC1 を箱から取り出す時に)
- * 暫定版の window 付フランジを製作。
- * 結構理解できない現象が起きる？

* FDC1 架台 (千賀)

- * 組立済

* ICF 架台 (千賀)

- * 設計がだいたい済む (見積中)

* 検出器運送、作業予定

- * 11/7 (月): 東北大->理研
- * 運搬物
 - * FDC1, FDC1 外箱、架台、低圧ガス処理系
 - * ICF
- * 作業予定
 - * 11/7 (月) の週: FDC1 組立/配線 (予備)、Hodoscope 組立
 - * 11/14 (月) の週: FDC2 架台
 - * FDC2 が ready になる時期が全くわからない (林栄)。 現在まだガスリーク試験中と聞いている。

* BDC, FDC1 動作特性 (高橋)

- * Z=17 位置分解能(rms)
 - * 80um @100torr, 100um @50torr, 130um @25torr